

## Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL

Mallen är utformad för att kunna användas för ändrad planlösning som kräver en anmälan. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen.

### *Innan förslaget på kontrollplan lämnas in till kommunen ska följande kolumner vara ifyllda:*

- **Kontrollpunkter**
  - Vilka punkter är aktuella för just detta projekt? Markera tydligt vilka kontroller som ska genomföras, antingen genom att ta bort de som inte gäller eller genom att sätta ett X i rutan före gällande kontrollpunkt.
  - Behövs ytterligare kontrollpunkt? Tänk på att kontrollpunkterna ska vara tydliga och konkreta. Om en ny rad behövs, ställ markören i sista rutan på sista raden och tryck på tab.
  - Tänk på att det är viktigt att förankra kontrollplanen med entreprenörerna, så att de faktiskt har egenkontroll som stämmer överens med kontrollplanens kontrollpunkter.
- **Kontrolleras mot**
  - Var noga med att kolumnerna "Kontrolleras mot" stämmer. Kraven som gäller finns normalt i Boverkets föreskrifter och EKS. Handlingar kan vara t ex en specifik ritning (komplettera med ritningsnummer), en AMA-kod eller en monteringsanvisning. Det måste hänvisa till en handling som faktiskt finns. Handlingen utgör "facit" för om kontrollen ska bedömas som godkänd eller inte.
- **Kontrollmetod**
  - Kontrollmetod är viktigt att ange, kan t ex vara okulärt, fotodokumentation, provtryckning eller mätning.
- **Initialer kontrollant**
  - Alla personer som är ansvariga för att utföra kontroll (egenkontroll eller sakkunnig kontroll) ska vara namngivna i organisationslistan, initialer skrivs in för varje enskild kontroll.
- **Dokument**
  - Om ett dokument ska produceras skrivs det in här, t ex besiktningsbevis, intyg eller brandskyddsdocumentation.

### *Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande:*

- **Resultat**
  - Här anges om resultatet vid kontrollen är godkänt eller ej. Vid mätningar kan även själva mätresultatet anges.
- **Anmärkning**
  - Om det finns några kommentarer som behöver göras fylls de i här, eller om det behövs mer utrymme görs här en hänvisning till ett annat dokument.
- **Kvitterat av BH**
  - När byggherren har sett att en kontroll är genomförd och godkänd signeras och dateras i sista rutan.

***Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till kommunen, tänk på att spara en kopia som ni sedan när arbetet är klart skicka in till kommunen igen för att erhålla slutbesked!***

## KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 10 KAP 6 § – ÄNDRAD PLANLÖSNING

<i>Projekt:</i>		<i>Entreprenadform:</i>	
<i>Fastighetsbeteckning:</i>		<i>Beräknad byggstart:</i>	
<i>Diarienummer:</i>		<i>Beräknat klart:</i>	
<i>Byggherre:</i>			
<b>Kontrollplan upprättad av:</b>			
		<i>Datum:</i>	

### 1. Projektbeskrivning

2. Organisation				
Projektörer				
<i>Funktion</i>	<i>Företag</i>	<i>Ansvarig för egenkontroll</i>	<i>Initialer</i>	<i>Kommentarer</i>
Arkitekt				
Konstruktion				
Brandsäkerhet				
Ventilation				
Rör				
El				
Entreprenörer				

Funktion	Företag	Ansvarig för egenkontroll	Initialer	Kommentarer
Bygg				
Ventilation				
Värme och sanitet				
EI				

### 3. Tillgänglighet och bostadsutformning

	Kontrollpunkter	Kontrolleras mot		Typ av kontroll	Initialer kontrollant	Dokument	Resultat	Anmärkning	Kvitterat av BH
		Krav	Handling						
	Dörrbredder på entréplan - ytterdörr fritt mått $\geq 0,80$ m, innerdörr fritt mått $\geq 0,76$ m	1 kap 6§ BFS 2024:12	Bygglövsritning	Mätning					
	Möblering tillgängligt hygienrum - fritt vändutrymme $\varnothing 1,30$ m, $0,90$ m fritt utrymme bredvid toalettstol finns/kan lätt ordnas	2 kap 9§ och 3 kap 9§ BFS 2024:12	Bygglövsritning	Mätning					

### 4. Bärförmåga, stadga och beständighet

	Kontrollpunkter	Kontrolleras mot		Typ av kontroll	Initialer kontrollant	Dokument	Resultat	Anmärkning	Kvitterat av BH
		Krav	Handling						
	Bärande väggar	BFS 2024:6	Ritning	Okulärt					
	Upprättande av konstruktionsritningar	BFS 2024:6		Okulärt					

5. Brandskydd									
	Kontrollpunkter	Kontrolleras mot		Typ av kontroll	Initialer kontrollant	Dokument	Resultat	Anmärkning	Kvitterat av BH
		Krav	Handling						
	Brandvarnare finns uppsatt på samtliga våningsplan	2 kap 34-35 BFS 2024:7		Okulärt					
	Skydd mot brandspridning mellan bostäder	Kapitel 5 BFS 2024:7		Intyg					
	Möjlighet till utrymning	Kapitel 7 BFS 2024:7		Okulärt					

6. Hygien, hälsa och miljö									
	Kontrollpunkter	Kontrolleras mot		Typ av kontroll	Initialer kontrollant	Dokument	Resultat	Anmärkning	Kvitterat av BH
		Krav	Handling						
<b>Fukt</b>									
	Kontrollera varje dag att byggmaterialet skyddas mot väta	7 kap 2§ BFS 2024:8		Okulärt					
	Våtrum - tätskikt utförande	7 kap 8§ BFS 2024:8	Monterings- anvisning	Okulärt		Intyg			
<b>Vatten och avlopp</b>									
	Vatteninstallationer - inga dolda fogar, fogar placerade så att läckor lätt upptäcks	8 kap 1§ BFS 2024:8	Ritning	Okulärt					
	Godkänd anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, kontakta ansvarig för vatten- och avloppsnät.	Nätägarens föreskrifter		Okulärt					
<b>Luft</b>									
	Ventilation - tilluft finns i rum för daglig samvaro samt för sömn och vila	3 kap 4-5§ BFS 2024:8		Okulärt					

	OVK / injustering av ventilation	OVK		Sakkunnig		OVK-protokoll/intyg			
--	----------------------------------	-----	--	-----------	--	---------------------	--	--	--

## 8. Säkerhet vid användning

	Kontrollpunkter	Kontrolleras mot		Typ av kontroll	Initialer kontrollant	Dokument	Resultat	Anmärkning	Kvitterat av BH
		Krav	Handling						
	Elsäkerhet	3 kap 10§ PBF		Provning		Installations-intyg			
	Räcken – höjd, ej klättringsbart, utformning	2 kap 10-11§ BFS 2024:9	Ritning	Okulärt					
	Fönster och balkongdörrar på övre plan har säkerhetsbeslag/spärranordningar	2 kap. 4§ BFS 2024:9		Okulärt					
	Glasytor lägre än 0,60 m från golv utfört i säkerhetsglas	2 kap 30-31§ BFS 2024:9		Okulärt					

## Anmälningar till byggnadsnämnden

	Typ av anmälan	Genomfört den	Signatur	Kommentar
	Begäran om slutbesked			

**Byggherrens intygande (Denna skrivs under innan bygglov/startbesked lämnas och skickas till kommunen)**

Byggherren intygar att:

- Kontrollplanen är anpassad efter projektet.

Ort	Datum	Signatur byggherre

**Byggherrens intygande (Denna skrivs under när arbetet är utfört och skickas in till kommunen)**

Byggherren intygar att

- alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och ev kompletterande villkor är uppfyllda.

Ort	Datum	Signatur byggherre